

## Bestyrelsens beretning for Allesø Vandværk kalenderår 2020

Generalforsamling afholdes først nu da generalforsamlingen i april ikke var muligt grund af Covid 19 og dermed forsamlingsforbud.

### Aktiviteter i 2020

Vandværket har udpumpet 23.328 m<sup>3</sup> i kalenderår 2019 mod 22.173 m<sup>3</sup> i kalenderår 2019. En stigning på 5%.

Vandsalget er opgjort til 21.355 m<sup>3</sup> mod 20.475. En stigning på 4 %

Vandtabet er dermed igen steget, fra 1698 m<sup>3</sup> i 2019 til 1973 m<sup>3</sup> i 2020.

I juli 2020 lykkedes det at finde et brud på Korsgade, derefter er svindet reduceret betydeligt, så aktuelt forventer vi meget lavt svind i 2021.

Ses ved meget lave natforbrug, samt udpumpet år til dato.

På de første 5 mdr. 2020 11.588 m<sup>3</sup> reduceret til 8383 m<sup>3</sup> i 2021. Fald på ca. 25%

Svind i procent:	2020	8,5%
	2019	7,7%
	2018	4,9%

Der er 2020 er der ikke tilsluttet nye forbrugere.

I slutningen 2020 kom der fejl på vores udpumpningsanlæg, den ene af de 2 pumper brød ned og kunne ikke repareres.

I marts 2021 er der opsat 2 nye pumpe, mindre og mere energi effektive.

De gamle pumpe var meget store i forhold til vores udpumpning.

KW pr. M<sup>3</sup> ser ud til at falde fra ca. 0,80 til ca. 0,55 = 30%.

Reduktion af vores udpumpningskapacitet er informeret til og accepteret af Beredskab Fyn og Odense Kommune.

### Regnskab - Resultat

Alle vandværker er fra 1. januar 2016 underlagt årsregnskabsloven og princippet om, at kunne hvile i sig selv.

Resultatet i resultatopgørelsen skal derfor give 0.

Resultatet opgøres under omsætning i posten "Årets Over- underdækning med forbruger".

I 2020 har der været et yderst tilfredsstillende resultat med en overdækning 67.647 kr. (overskud efter afskrivninger) i 2019 var overdækningen 17.321 kr. Stigningen i resultatet skyldtes især meget små udgifter til reparationer på vandværk og ledningsnet.

### **Vandanalyser:**

Alle vandanalyser har overholdt gældende grænser.

Det nye regulativ, hvor der ved forbrugerne skal tages straks prøver, har givet nogle analyseresultater med for høje kimtal. Der udtages altid en supplerende prøve, når vandet har løbet til vand temperaturen er faldet og stabil.

Analyse resultater for kim efter "flush" har alle være ok.

Der er i 2019 påvist lave indhold af DMS ca. 0,014-0,021 mikrogram/l

Grænseværdi er 0,100 mikrogram/l

Der skulle have været udtaget opfølgende prøve i 2020. Selv om det var aftalt prøvetagning med laboratoriet, blev det desværre ikke udført. Aftalt med Odense Kommune at det rykker til 2021.

Analyserne kan ses på Vandværkets hjemmeside.

### **Målere**

Vi er startet med at omstille målerne til stationær aflæsning via modtager i fjernvarmeskorstenen i Næsbyhoved Broby. Vi mangler stadig at få en del målere forsynet med antenner. Omstillingen udføres af Finn Petersen fra bestyrelsen.

### **LER**

Der er en ny LER-lov på vej, som kræver at vores ledningsnet bliver lagt ind på digitale kort. Skal være udført i 2022.

Med udgangspunkt i ældre tegninger lavet af Ivar Häggmann, har Steen Emming indtegnet alt materiale vi har. Bent, Steen og Finn har lavet GPS-kontrolmåling af det meste af ledningsnettet og opdateret tegningerne.

Resterende kontrolmåling vil blive udført i 2021-2022.

## **Takster**

Taksterne her i 2021 været uændret i forhold til 2019 og 2020.

Takster 2022. Vi er ikke færdig med budget, men der er intet der tyder på behov for stigninger.

## **Myndigheder**

Vi har indsendt vores takstblad for 2021 samt budget for 2021 til godkendelse hos Odense Kommune. Begge godkendt uden bemærkninger.

Vi har i januar 2021 afleveret sammendrag af vores egenkontrol for 2020 til kommunen.

## **BNBO (BoringsNære BeskyttelsesOmråder)**

Der er vedtaget en lov om sprøjtefrie zoner BNBO fra boringer.

Vi kender, ikke det endelige BNBO, men det forventes, at når det bliver udpeget bliver det mindre end det vi fik udpeget i 2015.

Så vi forventer ikke, at der er lodsejere, som vi skal betale erstatning til.

.

## **Kontrolprogram**

Ud fra en risikovurdering har Odense Kommune tildelt os et analyseprogram gældende for 5 år. Der er indgået aftale med Eurofins om udtagning af prøver efter dette program.

## **Administration**

Har siden 1. januar 2016 været udført at Næsby Vandværk.

Der fungerer rigtigt godt. Vores nuværende aftale udløber 31.12.2021.

Næsby Vandværk vil søge om at træde ud af vandsektorloven med virkning fra 31.12.2022., så administrationen vil fortsætte uændret i 2022.

Vi håber vi kan finde en samarbejdsmodel så det kan fortsætte også i 2023.

## **Afslutning**

Jeg vil takke for et godt samarbejde i bestyrelsen og for indsatsen i 2020.

Hvor der har været lagt en del timer vedr. målere og tegning mv.

Bestyrelsen